

COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX

Avril 2023

Sadibou Coly, Joseph Diatta, Binetou Sylla, Martine Aygalin

1/PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISSION	2
2/PROJET LUEUR D'ESPOIR (CENTRALE)	3
3/BALANDINE	5
4/BAÏLA/HOUDAN	5
5/SUELLE/ BAZAINVILLE (POSTE DE SANTE)	7
6/CAPARAN/ SEPTTEUIL	7
7/DIACOYE BANGA/ LONGNES	7
8/DJILACOUNDA/ ORGERUS	8
9/CASE DE SANTE DE KATINONG	8
10/DIATANG/BOISSETS	9



ANNEXES **10**

1 DEVIS LOGEMENT ICP ET MATERNITE DE SUELLE **10**

2) DEVIS MUR ECOLE MATERNELLE DE CAPARAN **12**

3) DEVIS COMPLEXE DE SANTE DIACOYE BANGA **14**

4) DEVIS PLAFONNAGE CASE DE SANTE DE KATINONG **20**



1/Présentation synthétique de la mission

Le séjour a commencé par une visite à Diongol pour voir l'avancement des travaux de la Centrale du projet Lueur d'Espoir. Ensuite, nous sommes allés dans différents villages pour le suivi des projets en cours et à venir.

Projet Lueur d'espoir : Le réseau électrique était installé sur le village de Diongol jusqu'au site de la centrale. La construction du local technique, le creusement du puits et la distribution électrique à l'intérieur des habitations était déjà bien avancé.

Baïla : dans le local des moulins, nous avons pu constater que sur les 4 machines réparées, une était en panne et une autre n'est pas utilisée. Quant à la batteuse à céréales localisée près du local de transformation de Maimouna, elle fonctionne toujours et a d'ailleurs été utilisée.

Caparan : le maçon ayant rédigé le premier devis l'a modifié en tenant compte de nos remarques et nous a fourni le schéma modifié. Les travaux vont pouvoir être initialisés.

Suelle : Le maçon nous a remis le devis de la réhabilitation du logement ICP et de la maternité.

Diacoye Banga : concernant la réhabilitation du complexe de santé nous souhaitons avoir 2 devis. Nous avons demandé au maçon de Caparan de nous en fournir un ce qu'il a fait. Il est en cours d'ajustement. Moussa Gassama a fait les tests dans le cadre de la maintenance du système solaire.

Diaboudior : La réparation du portail d'entrée n'est toujours pas terminée

Djilacounda : nous devons discuter avec la population de la réhabilitation partielle de la maternité. Pour l'instant, la population n'est pas favorable. D'autre part nous avons eu connaissance de leurs doléances concernant d'autres besoins sur le village.

Katinong : pour rappel suite à l'invasion de chauve souris sous les toits de la case de santé, tous les faux plafonds avaient été retirés. Mme Courty avait demandé un devis pour remettre en état les faux plafonds sous les débords de toit ainsi que dans la véranda. M. Baboucar Coly nous a remis ce devis. Moussa Gassama fait les tests dans le cadre de la maintenance du système solaire.

Pour plus de détails, se reporter aux paragraphes concernés. Les devis se trouvent en annexe.

2/Projet Lueur d'Espoir (centrale)

Rappel : Suite à l'acceptation par nos partenaires financiers de commencer les travaux sans avoir finalisé les documents administratifs avec l'ASER, nous avons demandé à Mme Sylla de l'entreprise ERC de nous fournir un devis réactualisé de la centrale. Un premier jet a fait apparaître un surcoût de 80000 euros, impossible pour nous de prendre charge. Un deuxième devis nous a été fourni (changement de certains composants toujours de qualité...) qui a réduit le surcoût à 19 000 euros que La Fondation EDF, la SICAE ont accepté de prendre partiellement en charge. Nous avons également, grâce à M. Guy Yvart, sollicité le SEY syndicat de l'électricité des Yvelines qui nous a attribué une subvention. Le devis a pu être signé le 24 février 2023 avec le versement d'un acompte de 155 000 euros pour lancer toutes les commandes de manière à s'affranchir de l'inflation sur les composants électroniques. Les travaux ont commencé le 13 mars.


Le 1^{er} avril 2023 : visite à Diongol en présence de Joseph Diatta, Sadibou et Binetou Sylla

Vous trouverez ci- dessous une description agrémentée de photos, de l'avancement des travaux constaté lors de notre visite et depuis..

Déploiement du réseau électrique



Suite et fin de construction du puits (pose des buses)




Profondeur 26m

Eau

Fin de la construction du local et fin de la réalisation des supports champ PV et poteaux de la clôture



Distribution électrique dans les habitations (intégrée dans les murs)



En attente de l'appareillage électrique

Visite à l'école maternelle de Diongol

Lors de la mission scolaire de février 2023, il nous été rapporté que le système solaire de l'école maternelle de Ngoniam était en panne. Lors de notre visite, Mme Sylla avoir déjà fait intervenir ses techniciens. Ils avaient constaté un mauvais branchement à savoir les batteries connectées en direct avec les panneaux solaires. Le système solaire fonctionne de nouveau mais le mauvais branchement sera peut-être fatal pour la durée de vie des batteries.



Panneaux solaires très sales car fixés sur le toit et non accessibles

Après en avoir discuté, nous avons prévu que l'école de Diongol et la case de santé de Diongol (alimentés par SHS individuel depuis 2018) et l'école de Ngoniam soient connectées au réseau de la centrale. Néanmoins l'équipement solaire de l'école de Ngoniam restera en place (système installé et propriété de l'état). Seule la distribution électrique sera réutilisée. Mme Sylla doit d'ailleurs

demander une autorisation de modification. D'une manière générale, on ne peut pas intervenir sur des projets mis en place par l'état.

3/Balandine

Lors de notre périple, nous sommes passés devant le jardin maraîcher de Balandine et avons choisi de nous y arrêter. A notre grande surprise, nous avons trouvé un jardin abandonné, ouvert à tout le monde y compris les animaux. Ce jardin avait bénéficié en 2015 d'un pompage solaire. Quelques années après, l'ONG Karonghen avait également installé un pompage solaire sans que nous n'en ayons été avertis. Actuellement seul le pompage solaire installé par Kassoumai78 fonctionne. La population vient s'approvisionner en eau ainsi que les animaux.



4/Baïla/Houdan


Personnes présentes :

En présence des responsables du GPF et des meuniers, nous nous sommes rendus au local des moulins. Ci-dessous l'état des machines que nous avons fait réparer en 2019 :

- Broyeur à mil en état de fonctionnement
- Décortiqueuse à riz de même
- Décortiqueuse à mil en panne. Le technicien doit venir réparer.
- 2^{ème} décortiqueuse à riz en état de fonctionnement mais non utilisée pour l'instant. Car ils n'ont pas cultivé le riz.



A plusieurs reprises lors de mon séjour à Baila, j'avais demandé qu'un connecteur faisant apparaitre des fils à nu soit protégé par un coffret en bois, ce qui a été fait lors de mon séjour du mois d'avril. Ci après la photo du coffret.




Avant



Après

Remarque : le local des moulins est en très mauvais état



Ensuite nous sommes allés voir la batteuse à céréales. Pour l'instant, il n'y a pas d'abri mais elle est protégée par une bâche. Elle a déjà servi. Voir le compteur horaire sur la photo ci-dessous.



5/Suelle/ Bazainville (poste de santé)

Suite à notre visite au poste de santé lors de nos derniers séjours, nous avons obtenu des devis qui sont joints en Annexe

Rappel des demandes de travaux

Maternité

Refaire l'étanchéité du toit, changer les faux plafonds, travaux de peinture à prévoir



- Logement ICP :

Construction d'une véranda en face avant, fermeture du couloir extérieur au logement par 2 portillons, ajout d'un auvent coté cuisine, peintures intérieures à prévoir

6/Caparan/ Septeuil

Nous avons obtenu le schéma modifié concernant la construction d'un mur de clôture à l'école maternelle. Voir devis en annexe.



7/Diacoye Banga/ Longnes

Notre visite avait pour but d'obtenir un 2^{ème} devis pour la réhabilitation du complexe de santé et de réaliser la maintenance du système solaire.

- Le maçon Souleymane Diedhiou nous a accompagné pour évaluer les travaux à effectuer et nous a fourni 2 devis : un pour la réfection des bâtiments y compris la distribution de l'eau à partir de la canalisation située sur la piste et un pour la pose de carrelage sur les sols.(voir devis en annexe)
- Moussa Gassama, électricien de Baila a effectué les tests de maintenance et à procéder au remplacement d'éléments défectueux (ampoules, interrupteur,...) que la sage femme a payés.

8/Djilacounda/ Orgerus

Comme d'habitude nous avons été bien accueillis.

Avant mon séjour, Bernard Le Goaziou et Marc zablotzki m'avaient accompagnée pour rencontrer le maire d'Orgerus. Il en est ressorti que compte tenu de l'utilisation peu fréquente de la maternité il pourrait être envisagé de réhabiliter une partie du bâtiment. D'autre part le maire d'Orgerus a demandé à ce que l'on demande les doléances à la population.



- Devenir de la maternité

Nous avons discuté de l'avenir de la maternité étant donné qu'il y a très peu d'accouchements. En effet ceux-ci ne peuvent avoir lieu que dans une maternité où est présente une sage femme (directives sanitaires). Les accouchements se font donc à Niankite, la maternité de Djilacounda n'étant utilisée que pour les suites de couches ou en cas d'urgence. La population n'est pas prête au projet de réhabilitation pour une question de culture.

- Doléances par ordre de priorité

1) **Classe supplémentaire**

L'école comporte 6 cours mais il n'y a que 3 classes pour les accueillir. D'autre part, ils souhaiteraient une clôture car l'école se trouve à proximité des routes.

2) **Unité de transformation des céréales**

Pas de local

3) Pas de **boulangerie** dans le village

Manque le matériel dont un four

4) Un **tracteur**

5) Mise en place d'une **pompe manuelle sur le puits** pour faciliter le puisage de l'eau par les enfants.



9/Case de santé de Katinong

- Dégâts case de santé :

Dans notre précédent compte rendu de mission, nous avons indiqué que la case de santé/maternité de **Katinong** avait subi de gros dommages. Suite à l'invasion des sous toits par des chauves souris, les services sanitaires étaient intervenus et avaient détruit tous les faux plafonds intérieurs et extérieurs. Il subsiste toujours une odeur nauséabonde à l'intérieur des bâtiments. A la demande de Mme Courty, nous avons fait réaliser un devis pour remplacer les faux plafonds dans la véranda et sous les débords de toit pour éviter de nouveau des intrusions. Voir devis en annexe



Info pour Mme courty : le chef du village n'est pas au courant de la prise en charge des réparations par la mairie.

- La maintenance solaire a été faite par Moussa Gassama. Les panneaux solaires n'étaient pas nettoyés. L'enclos servait de débarras. Nous leur avons demandé de stocker dans un autre endroit les toles, barres de fer et planches de bois. Une ampoule et un interrupteurs ont été changés mais pas encore payés. Une chasse d'eau doit être réparée. Nous avons remarqué que le frigo était branché directement sur les batteries.



10/Diatang/Boissets

Lors de notre parcours, nous nous sommes arrêtés à Diatang pour visualiser les dégâts à l'école. Le toit et la charpente d'une partie du bâtiment sont complètement effondrés.



Annexes

1 Devis logement ICP et maternité de Suelle

EN. CO. RE. BAT.

ENTREPRISE DE CONCEPTION
ET DE REALISATION DE BATIMENT
Médina Plateau / Bignona
Tél (221) 77 652 84 67
SN ZGR 2010 – A 930
NINEA : 004317485. 1P1

Baila, le 17/04 /2023

PROJET DES TRAVAUX DE REHABILITATION AU NIVEAU DU POSTE DE SANTE DU VILLAGE DE SUELLE – COMMUNE DE SUELLE - BIGNONA - ZIGUINCHOR

DEVIS

DESIGNATIONS	QUANTITES	UNITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
MUR DE CLOTURE				
I. GROS ŒUVRES				
Fouilles	2,52	m ³	1 600	4 032
F+P Béton de propreté dosé à 150 kg	0,42	m ³	50 000	21 000
F+P Soubassement	4,20	m ²	6 200	26 040
F+P B.A dosé à 350 kg pour semelles amorces poteaux, dalle pleine et longrines.	0,42	m ³	140 000	58 800
F+P Maçonnerie en agglos creux	14,04	m ²	5 000	70 200
F+P Enduits au mortier de ciment	28,08	m ²	2 000	56 160
F +P béton banché	4,02	m ³	65 000	261 300
F+P Portillon	1	ff	55 000	55 000
TOTAL GROS ŒUVRES DU MUR				552 532
AUVENT				
F+P Charpente en bois de chevrons 6x8	37,5	ml	2 360	88 500
F+P Couverture en tôles aluzinc 0,23	14	m ²	6 000	84 000
TOTAL AUVENT				172 500
LOGEMENT				
PEINTURE				
F+P impression gylatex sous plafond	127,65	m ²	800	102 120
F+P Peinture gylatex sous plafond	127,65	m ²	1 000	127 650
F+P Peinture gylatex sur murs intérieurs	178,04	m ²	1 000	178 040
F+P Peinture à l'huile sur murs	62,40	m ²	2 000	124 800
F+P Enduits à la tyrolienne	117,95	m ²	3 000	353 850
TOTAL PEINTURE				886 460
VERANDA				
Fouilles	4,68	m ³	1 600	7 488
F+P Béton de propreté	2,19	m ³	50 000	109 500
F+P Soubassement	7,20	m ²	6 200	44 640
F+P BA	3,26	m ³	140 000	456 400
F+P Maçonnerie en agglos creux	54,60	m ²	5 000	273 000
F+P Enduits lisses sur murs	54,60	m ²	2 000	109 200

Devis logement ICP et maternité de Suelle (fin)

F+P Béton de forme	14,60	m ²	18 000	262 800
F+P Chape unie au mortier	14,60	m ²	4 500	65 700
F+P Portillon	1	ff	45 000	45 000
TOTAL GROS ŒUVRES VERANDA				1 373 428
CHARPENTE –COUVERTURE – FAUX PLAFOND				
F+P Chevrons en bois 6x8	66	ml	2 360	155 760
F+P Couverture en tôles aluzinc 0,23	22,50	m ²	6 000	135 000
F+P Faux plafond en contreplaqué	15	m ²	10 200	153 000
TOTAL CHARPENTE-COUVERTURE – FAUX PLAFOND				443 760
PEINTURE				
F+P Couche impression sur murs	54,60	m ²	800	43 680
F+P Peinture gylatex sur murs	54,60	m ²	1 000	54 600
F+P Couche impression sur plafond	15	m ²	800	12 000
F+P Peinture gylatex sur plafond	15	m ²	1 000	15 000
F+P Enduits à la tyrolienne	24	m ²	3 000	72 000
TOTAL PEINTURE				197 280
TOTAL DE LA VERANDA				2 014 468
MATERNITE				
SALLE D'ACCOUCHEMENT				
F+P Faux-plafond	19,28	m ²	10 200	196 650
F+P Couche impression sous faux-plafond	19,28	m ²	800	15 424
F+P Peinture gylatex sous faux -plafond	19,28	m ²	1 000	19 280
F+P Peinture gylatex sur mur	30	m ²	1 000	30 000
TOTAL SALLE D'ACCOUCHEMENT				261 354
SUITE DE COUCHES				
F+P Faux-plafond	24	m ²	10 200	244 800
F+P Couche impression sous faux-plafond	24	m ²	800	19 200
F+P Peinture gylatex sous faux -plafond	24	m ²	1 000	24 000
F+P Peinture gylatex sur mur	60	m ²	1 000	60 000
TOTAL SUITE DE COUCHES				348 000
SALLE DE SOINS				
F+P Faux-plafond	12,85	m ²	10 200	131 070
F+P Couche impression sous faux-plafond	12,85	m ²	800	10 280
F+P Peinture gylatex sous faux -plafond	12,85	m ²	1 000	12 850
F+P Peinture à l'huile sur mur	54	m ²	2 000	108 000
TOTAL SALLE DE SOINS				262 200
ETANCHEITE SUR TOITURE		FF	FF	50 000
TOTAL MATERNITE				921 554
COUT GLOBAL DU PROJET DE REHABILITATION			-	4 547 514

Arrêté le présent devis à la somme de **QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATORZE FRANCS CFA (4 547 514 F CFA)**

L'Entrepreneur : Baboucar Coly

EN.CO.RE.BAT
 Entreprise de Conception et
 de Réalisation de Bâti
 Mékina Plateau / Bignona
 Le Directeur

2) Devis mur école maternelle de Caparan

DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR DE 1 m DE HAUTEUR SUR 45m DE LONGUEUR A CAPARAN

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
I	LOT N°1 - GROS - ŒUVRE				
	ELEVATION				
1	Béton Armé à 350 kg/m ³ pour poteaux et semelles	m ³	1	90 000	90 000
2	Béton Armé à 350 kg/m ³ poutres, chainages et linteaux	m ³	1	90 000	90 000
3	PORTE METALIQUE 0,90mX2,20	m ³	1	120 000	120 000
4	PORTE METALIQUE DE 2,5m	u	1	250 000	250 000
5	GRILLAGE	m ²	45	2 000	90 000
6	Maçonnerie en élévation en agglo creux	m ²	75	4 000	300 000
7	Enduit au mortier de ciment sur mur	m ²	50	3 400	170 000
8	TENDEUR	m ²	90	500	45 000
9	Scellement, calfeutrement, Paillasse, jambage et dressement tableau	en s		Forfait	100 000
	SOUS TOTAL				1 255 000


Souleymane DIEHMOU
 Ingénieur géotechnicien
 Tél : 70 015 83 70 177 440 14 80

Entreprise SEMBE ATEPA
 NINEA. 008349731
 77 574 68 52

3) Devis complexe de santé Diacoye Banga

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REHABILITATION DU POSTE DE SANTE DE DIAKOY MAITRE D'OUVRAGE

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
I	LOT N°1 - GROS - ŒUVRE				
	ELEVATION				
1	installation chantier et amené materielle	m³	1	300 000	300 000
2	extrat pour les travaux	u	1	0	0
3	beton arme à 350kg/m3 pourte table de service	m³	0,45	140 000	63 000
4	Béton Armé à 350 kg/m3 avant et regard	u	0,3	140 000	42 000
5	faux plafond avec platre	m²	80	10 000	800 000
6	Maçonnerie en élévation en aggro creux	m²	3	4 000	12 000
7	Enduit au mortier de ciment sur mur	m²	10	3 400	34 000
8	refection plafon bois	m²	12	6 000	72 000
9	Scellement, calfeutrement, Paillasse, jambage et dressement tableau	ens		Forfait	50 000
	SOUS TOTAL				1 373 000
II	ETANCHEITE				
	ETAGE				
1	F et P d'étanchéité monocouche epoxy sur les crochet	u	450	300	135 000
2	F et P de relevé pour dito	ml	0	2 500	0
	TERRASSE				
1	F et P d'étanchéité monocouche bitume chape nuit	m²	10	8 500	85 000
2	F et P de relevé pour dito	ml	60	2 500	150 000
	SOUS TOTAL ETANCHEITE				370 000


Entreprise SEMBE ATEPA
NINEA. 008349731
77 574 66 52

Devis complexe de santé Diacoye Banga (suite)

III LOT N°3 - CARRELAGE					
1	F et P de carreaux 30x30 ou 40x40 livrés, lustrés et calibrés épaisseur 15mm minimum pour hall, escalier	m²	0	8 500	0
2	F et P de Plinthe pour dito	ml	0	1 250	0
3	F et P de carreaux gré cérame 30x30 premier choix pour chambre, salon et balcon	m²	0	8 500	0
4	F et P de plinthe pour dito	ml	0	1 250	0
5	F et P de carreaux grés cérame 20x20 pour salles d'eau (toilettes et cuisine)	m²	6	7 500	45 000
6	F et P de carreaux faïence format 20x25 ou 20x30	m²	55	6 000	330 000
SOUS TOTAL CARRELAGE					375 000
IV LOT N°4 - MENUISERIE BOIS					
1	peinture et cerure porte metalique dim : 2,10x0,9	U	14	10 000	140 000
2	Porte à panneaux bois décoratif dim : 2,10x0,90	U	0	75 000	0
3	Peinture et cerure Porte à panneaux bois décoratif dim : 2,10x0,80	U	7	10 000	70 000
4	peinture et crochet porte toilette	U	4	5 000	20 000
SOUS TOTAL MENUISERIE BOIS					230 000
V LOT N°5 - MENUISERIE ALUMINIUM - METALLIQUE					
1	moustiquaire fenetre maternité	U	5	10 000	50 000
2	Refection fenetre metalique : 1,20x2,00	U	1	3 500	3 500
3	Chassis naco vitré avec monture alu. Dim:0,60x0,60	U	0	70 000	0
4	RAMPE	U	0	200 000	0
SOUS TOTAL MENUISERIE ALU					53 500
VI LOT N°6 - PLOMBERIE SANITAIRE-PRODUCTION D'EAU-ASSAINISSEMENT					
	Verification Branchement-Alimentation-Evacuation	Ens	1	Forfait	50 000



 Entreprise SEMBE ATEPA

Entreprise SEMBE ATEPA
 NINEA. 068349731
 77 574 68 52

Devis complexe de santé Diacoye Banga (suite)

APPAREILS SANITAIRES					
1	longueur pex 14/18	U	2	50000	100 000
2	ROBINET ET COLONE DOUCHE	U	3	50 000	150 000
3	ROBINET D'ARRET	U	3	7 500	22 500
4	ENSEMBLE T COUDE PEX 14/18	U	6	5 000	30 000
5	LONGUEUR PVC 110	U	3	15 000	45 000
6	Evier en inox, double bacs robinet mélangeur chromé, ensemble siphon et bonde toutes sujétions comprises	U	2	50 000	100 000
SOUS TOTAL APPAREILS SANITAIRE					497 500
VII LOT N°7 - ELECTRICITE					
1	Hublots	U	0	5 000	0
3	Interrupteur S.A	U	0	2 500	0
3	Prise de télévision	U	0	4 000	0
4	Prise de téléphone	U	0	4 000	0
5	Prise de courant	U	0	2 500	0
6	Combiné	U	0	15 000	0
7	Néon	U	0	5 000	0
8	Fourreautage, filerie et alimentation tableau électrique	Ens	0	Forfait	50 000
9	panneau solaire 200	U	0	75000	0
10	batterie 200 MHA	U	0	200000	0
11	controleur solaire	U	0	15000	0
12	onduleur 600	U		40000	0
SOUS TOTAL ELECTRICITE					50 000
VIII LOT N°8 - PEINTURE					
1	Travaux préparatoires comprenant brossage, débouchage et ponçage	m²	700	700	490 000

Soumission de DIFINOT
Ing. - P. T. P. Anisien
18/11/23

Entreprise SEME ATEPA
NINEA. 08349731
77 574 66 52

Devis complexe de santé Diacoye Banga (suite)

2	Peinture sur murs en 2 couches	m ²	700	1 400	980 000
3	plafonage corniche-lisse-corniche	l	0	6 000	0
	SPOT	U	0	3000	0
SOUS TOTAL PEINTURE					1 470 000

Entreprise SEMBE ATEPA
NINEA. 008349731
77 874 66 52

Souleymane DIFONOU
ingénieur phototechnicien
Tél: 77 874 66 52

Devis complexe de santé Diacoye Banga (suite)

RECAPITUL			
ATION			
I - GROS ŒUVRE ET PLAFONNAGE			1 373 000
II - ETANCHEITE			370 000
III - CARRELAGE - REVETEMENT			375 000
IV - MENUISERIE BOIS			230 000
V - MENUISERIE METALIQUE ALUMINIUM			53 500
VI - PLOMBERIE SANITAIRE			497 500
VII - ELECTRICITE			50 000
VIII - PEINTURE			1 470 000
TOTAL			4 419 000

Entreprise SEMBE ATEPA
NINEA 008349731
77 574 68 52
10/11/23

Devis complexe de santé Diacoye Banga complément carrelage sols

Devis estimatif pour le carrelage du poste de sante diakoy

I	LOT N°3 - CARRELAGE				
1	F et P de carreaux 30x30 ou 40x40 lustrés, lustrés et calibrés épaisseur 15mm minimum pour escalier entrée	m ²	4	8 000	32 000
2	F et P de Plinthe pour dito	m ^l	240	1 250	300 000
3	F et P de carreaux grés cérame 30x30 premier choix pour chambre, salon	m ²	240	8 000	1 920 000
4	F et P de plinthe pour dito	m ^l	0	1 250	0
5	F et P de carreaux grés cérame 20x20 pour salles d'eau (toilettes et cuisine)	m ²	20	7 500	150 000
6	F et P de carreaux faïence format 20x25 ou 20x30	m ²	0	6 000	0
SOUS TOTAL CARRELAGE					2 402 000

4) Devis plafonnage case de santé de Katinong

EN. CO. RE. BAT.

ENTREPRISE DE CONCEPTION
ET DE REALISATION DE BATIMENT
Médina Plateau / Bignona
Tél (221) 77 652 84 67
SN ZGR 2010 – A 930
NINEA : 004317485. 1P1

Baïla, le 17/04 /2023

**DEVIS PORTANT SUR DES TRAVAUX DE FAUX PLAFONNAGE DE LA CASE DE SANTE DU
VILLAGE DE KATINONG – COMMUNE DE SUELLE - BIGNONA - ZIGUINCHOR
(VERANDA ET POURTOUR EXTERIEUR)**

DESIGNATIONS	QUANTITES	UNITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
VERANDA				
F+P Faux-plafond	48,07	m ²	10 200	490 314
F+P Couche impression sous faux-plafond	48,07	m ²	800	34 456
F+P Peinture gylatex sous faux -plafond	48,07	m ²	1 000	48 070
TOTAL				572 840

Arrêté le présent devis à la somme de **CENT SOIXANTE DOUZE MILLE HUIT CENT
QUARANTE FRANCS CFA (572 840 F CFA)**

L'Entrepreneur :

EN.CO.RE.BAT
Entreprise de Conception et
de Réalisation de Bâtiments
Médina Plateau / Bignona
Le Directeur

Baboucar Coly