

COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX

Novembre/décembre 2022

Sadibou Coly, Martine Aygalin

1/PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA MISSION

2/PROJETS BAÏLA/ HOUDAN

3/BALANDINE/CONDE SUR VESGRES

4/CAPARAN/ SEPTEUIL

5/SUELLE/ BAZAINVILLE (POSTE DE SANTE)

6/SUELLE/ BAZAINVILLE (MAISON COMMUNAUTAIRE)

7/DIACOYE BANGA/ LONGNES

9/DIABOUDIOR/ TACOIGNIERES

10/DJILACOUNDA/ ORGERUS

11/CASES DE SANTE DE LA COMMUNE DE SUELLE

12 /ANNEXES



2
3
4
5
6
6
8
8
9
9
11



1/Présentation synthétique de la mission

Les deux points forts du séjour du 23 décembre au 15 décembre étaient le dépannage du système solaire de Balandine et la réception de la batteuse à céréales pour Baïla. Mme Bernadette Courty, responsable de la mission santé, m'avait demandé de me rendre dans les différentes cases de santé de la Commune de Suelle afin d'en évaluer l'état (compte rendu documenté de photos).

Nous en avons profité pour nous rendre dans d'autres villages toujours avec l'objectif de suivre les projets.

Projets Baïla-Houdan : livraison de la batteuse à céréales par la société SISMAR. Réception en présence des personnes concernées. Rapport de fin d'activités prêt à être transmis à Houdan

Balandine : le système solaire de Balandine en panne depuis juillet est remis en état. Un technicien de l'université de Ziguinchor est intervenu et a remplacé le câble coupé par une souris.

Caparan : dans le cadre du projet de l'école maternelle, nous avons revu avec le maçon et la directrice le devis ainsi que le schéma de construction du mur.

Suelle, en présence de l'entrepreneur Baboucar Coly, nous avons fait l'inventaire des travaux à effectuer au niveau de la maternité et du logement ICP dans le but de les chiffrer

A la demande de Bernadette Courty et Marc Zablotzki, nous avons visité la maison communautaire afin d'en diagnostiquer l'état. Le bâtiment est très abîmé.

Diacoye Banga : en présence de l'entrepreneur Baboucar Coly, nous avons fait l'inventaire des travaux à effectuer pour affiner le devis que nous avons d'ailleurs reçu. La demande d'un devis par un autre entrepreneur est à l'étude.

Diaboudior La réparation du portail d'entrée est en cours.

Djilacounda : le système solaire ne fonctionne plus depuis quelques années. Une demande raccordement au réseau a été faite. Nous avons reçu le devis.

Cases de santé maternité : visites à la demande de Bernadette Courty pour en connaître l'état (photos extérieur et intérieur réalisées)

2/Projets Baïla/ Houdan

En 19 avril 2022, je m'étais rendue à la société SISMAR située à POUTE près de Thiès dans le but de trouver une batteuse à céréales pour Baïla.

Après plusieurs contacts avec la société et en accord avec la commune de Houdan, nous avons commandé une batteuse à céréales polyvalente TOUBA pour un montant de 8274,93 euros. Celle-ci a été livrée à Baïla fin novembre ce qui nous a permis d'en effectuer la réception le 4 décembre (voir facture en annexe).

Personnes présentes : femmes responsables du GPF, meuniers, chef de village, adjoint au maire de Suelle Abdoulaye Coly et Sadibou Coly. Birane Wane de la société SISMAR a assuré la formation et a remis aux personnes concernées un manuel d'utilisation. L'essai de la machine a été effectué sur du mil. Le technicien a également montré les réglages à effectuer dans le cas du battage d'autres céréales puisque la machine TOUBA est polyvalente.

Kassoumai78 a rédigé le rapport de fin d'activités à l'intention de Houdan pour une transmission à l'YCID et la CCPH.



Démarrage de la batteuse et formation



Essais de battage de mil



3/Balandine/Condé sur Vesgres

En décembre 2021, des étudiants de l'IUT de Ville d'Avray et de l'université de Ziguinchor ont installé un système solaire à la maternité de Balandine dans le cadre du projet leur d'Espoir.

En juillet 2022, nous avons appris que le système était en panne alors que nous avons constaté qu'il fonctionnait correctement en avril 2022. Loic Maillier a contacté l'Université de Ziguinchor afin d'obtenir l'aide du technicien qui était présent lors de l'installation.



Le vendredi 2 décembre, nous sommes allés à Balandine avec le technicien Yock. Pour rappel, le système solaire se trouve dans un petit local à côté de la maternité. Nous avons testé les sorties des différents composants depuis les panneaux solaires jusqu'à l'onduleur qui fournit le 220V à la maternité. Tout était conforme. Par contre à l'intérieur de la maternité, il n'y avait pas de 220V. Ceci signifiait que le câble entre le local SHS et la maternité était coupé. Effectivement une souris avait sectionné le câble au niveau de son passage dans le local SHS. Le technicien a réparé le câble et il y avait de nouveau du courant dans la maternité. L'ICP va prévoir de reboucher avec du ciment le trou de

passage des souris



Rem : une douille est à changer dans la salle d'accouchement. La gaine qui protège le câble entre le local SHS et la maternité sera à changer prochainement (exposition au soleil).

La maternité a été dotée d'un réfrigérateur solaire



4/Caparan/ Septeuil

Personnes présentes :

Soulimane Diedhiou : entrepreneur

Souleye Sané : responsable partenariat

Inanding Arame Badji : directrice

Sadibou

Notre visite fait suite à celle du mois d'avril au cours de laquelle nous avons parlé du projet d'agrandissement de la cour de l'école maternelle avec le souci de protection des enfants par rapport à la proximité de la route (nouvelle cour à gauche du bâtiment de l'école). Ce projet fait partie d'un projet plus vaste toujours dans le cadre de l'école maternelle, initialisé par Françoise Tétart en utilisant le solde Kassoumai78 concernant le partenariat Septeuil/Caparan.

Nous avons reçu au 2^{ème} semestre 2022 un devis dont le montant nous convenait mais qui demandait à être retravaillé. Nous avons formulé d'un commun accord les exigences suivantes :

- abattage du gros manguier au dessus de la cour (trop dangereux pour les enfants à la période de maturité des mangues)
- ajout d'un portail et d'une petite porte
- largeur de la cour 12m
- mur existant à abattre, le nouveau mur doit englober les latrines dans la cour
- poteaux décoratifs à remplacer par des poteaux plus simples pour rester dans l'enveloppe du 1^{er} devis proposé.

Nous avons reçu le nouveau devis depuis notre mission : 1 135000 Fcfa soit 1730 euros (voir devis en annexe). Nous attendons la mise à jour du schéma de la nouvelle cour.



5/Suelle/ Bazainville (poste de santé)

Suite à notre visite du mois d'avril 2022, où à la demande de Bernadette Courty, nous avons fait un constat de l'état des bâtiments du complexe de santé, nous sommes revenus avec l'entrepreneur Baboucar Coly afin d'obtenir des devis dont nous sommes en attente.

Rappel des demandes de travaux(voir compte rendu mission travaux avril 2022 pour plus de détails):

- Maternité
Refaire l'étanchéité du toit, changer les faux plafonds, travaux de peinture à prévoir



- Logement ICP :

Construction d'une véranda en face avant, fermeture du couloir extérieur au logement par 2 portillons, ajout d'un auvent coté cuisine, peintures intérieures à prévoir

6/Suelle/ Bazainville (maison communautaire)

La maison communautaire abrite le Conseil Municipal et différents agents administratifs. A la demande de Bernadette Courty et Marc Zablotski, en présence de l'adjoint au maire de Suelle Abdoulaye Coly et de l'entrepreneur Baboucar Coly, nous avons fait le constat de l'état du bâtiment, photos à l'appui.

Globalement, le bâtiment est très abîmé, voire délabré, aussi bien intérieurement, qu'extérieurement, ceci étant dû en grande partie aux infiltrations et à l'humidité :

- Charpente et toiture à réhabiliter
- Installation électrique intérieure à revoir, certaines pièces ne sont pas alimentées
- Refaire la dalle (l'humidité remonte par le sol)
- Toutes les pièces sont à réhabiliter
- Clôture à refaire

Ci-dessous quelques photos. Nous tenons à disposition un répertoire plus complet de photos prises à la maison communautaire.

Abdoulaye Coly souhaite un étage supplémentaire pour augmenter le nombre de bureaux.

Pour mémoire, dans le cadre d'un nouveau projet avec des élèves du Lycée Emilie de Breteuil (association SENERGI) en 2011, il avait été envisagé de réhabiliter ce bâtiment. Un cahier des charges avait été réalisé avec des plans 3D (dossier en ma possession). Ce projet n'a jamais vu le jour.

Quelques photos de la maison communautaire



bureau 4



Salle de réunion



dalle du patio



magasin



couloir le long du patio



bureau du maire



Arrière du bâtiment

7/Diacoye Banga/ Longnes


Personnes présentes

Abdoulaye Coly adjoint à la mairie, ASC : Cheik Boubacar Diedhiou, Baboucar Coly : entrepreneur. La sage femme était absente.

Toujours dans le cadre de la réhabilitation du complexe de santé, cette visite avait pour but de refaire le point avec l'entrepreneur sachant que son devis nous paraissait incomplet en ce qui concerne la réhabilitation des latrines, les serrures à changer, les volets et moustiquaire maternité à réparer. Nous avons de nouveau fait une visite complète. Depuis, nous avons reçu un nouveau devis. Nous sommes en train d'en demander un 2^{ème} à une autre entreprise.

A la demande du partenaire, nous avons fait des photos complémentaires du logement ICP. Nous avons également demandé un engagement écrit du village en ce qui concerne l'arrivée et le branchement de l'eau dans le poste de santé (voir en annexe)

Quelques photos du logement ICP



Rem : une description complète de la réhabilitation est donnée dans le compte rendu missions travaux du mois d'avril 2022.

9/Diaboudior/ Tacoignières

Pour que le complexe de santé soit sécurisé, nous avons demandé la réfection du portail d'entrée et du portillon contre des intrusions diverses, ce qui n'était toujours pas fait en avril, le village prenant en charge les frais. Depuis les portes ont été réalisées mais ne sont pas encore en place (travaux de maçonnerie à réaliser).



10/Djilacounda/ Orgerus

Pour rappel, en avril 2022 nous avons rencontré le chef village qui nous avait fait part de ses doléances à savoir le raccordement au réseau SENELEC (poteau électrique proche) le système solaire n'étant utilisé qu'en cas de coupure. Le système solaire n'est plus fonctionnel depuis quelques années (presque tous les composants sont à changer). Le remplacement engendrera un coût conséquent.

De plus, les femmes n'accouchent plus à Djilacounda mais à Niankite sauf cas urgent (nouvelles directives depuis quelques années)

En décembre 2022, nous avons demandé que le village nous fournisse un devis pour le raccordement SENELEC ce que nous avons reçu. (Voir annexe)



11/Cases de santé de la Commune de Suelle

A la demande de Bernadette Courty responsable de la mission santé de Kassoumai⁷⁸, afin d'établir le patrimoine concernant les cases de santé et maternité, nous nous sommes rendus dans chaque village concerné afin de prendre des photos de l'extérieur, ainsi que de chaque pièce.

Cases de santé, maternités concernées :

Katinong **fait**

Diaboudior **fait en avril 2022**

Diatang **fait en avril 2022**

Talloum **fait**

Djilacounda **fait**

Caparan **fait**

Katoudié **fait**

Diongol **pas fait (photos datant de 2018)**

Globalement de nombreuses cases sont à réhabiliter (étanchéité toiture, remplacement faux plafonds, portes serrures, peinture extérieure intérieure, raccordement électrique au réseau ou réhabilitation système solaire)

Il est à noter que :

- la case de santé de **Caparan**, la maternité de **Djilacounda**, les cases de santé de **Diaboudior**, **Caparan**, **Diatang** sont bien entretenues.
Rem : Diatang n'a toujours pas d'ASC
- La case de santé de **Talloum** est en réhabilitation dans le but de devenir un poste de santé, la prise en charge financière est assurée par l'ADT (association pour le développement de Talloum) et la diaspora.
- la case de santé/maternité de **Diongol** est très vétuste, la case de santé de Katoudié est assez abimée.
- la case de santé/maternité de **Katinong** a subi de gros dommages. Suite à l'invasion des sous toits par des chauves souris, le service hygiène est intervenu et a détruit tous les faux plafonds intérieurs et extérieurs sans en avertir Kassoumai78. Les dégâts sont considérables.

Ci-dessous quelques photos sachant qu'un compte rendu plus détaillé sera fait avec photos à l'appui.



12 /annexes

12/1 Devis mur de l'école de Caparan

N°	DESIGNATION	U	QTE	P.U	P.T
I	LOT N°1 - GROS - ŒUVRE				
	ELEVATION				
1	Béton Armé à 350 kg/m ³ pour poteaux et semelles	m ³	1	90 000	90 000
2	Béton Armé à 350 kg/m ³ poutres, chainages et linteaux	m ³	1	90 000	90 000
3	Béton Armé à 350 kg/m ³ pour balcons	m ³	0	90 000	0
4	porte	u	1	250 000	250 000
5	GRILLAGE	m ²	45	2 000	90 000
6	Maçonnerie en elevation en agglo creux	m ²	75	4 000	300 000
7	Enduit au mortier de ciment sur mur	m ²	50	3 400	170 000
8	TENDEUR	m ²	90	500	45 000
9	Scellement, calfeutrement, Paillassse, jambage et dressement tableau	en s		Forfait	100 000
	SOUS TOTAL ELEVATION				1 135 000

12/2 Facture réparation broyeur à céréales à céréales

« HINDOU ENTREPRISE » SARL

Ziguinchor (Sénégal)
Quartier Goumel – Villa N° 1147
RC : SN.ZGR. 2017B.1611
NINEA : 006635132 - 2P2
Tel : 77 643 99 97 / 78 498 39 24
Email : hinnou.hinnou@gmail.com

Banque Agricole du Sénégal N° SN 04803001.00109829301 89

GENERALE DE PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS

FACTURE N° 2225		Ziguinchor, le 30/04/2019	
relative à la réparation d'un broyeur à céréales à Baïla pour le compte de Kassoumay		Client : Association KASSOUMAY	
Désignation	Quantité	Prix CFA	
		Unitaire	Total
Moyau	01	40 000	40 000
Poulie pour Moyau	01	25 000	25 000
Poulie pour moteur électrique	01	30 000	30 000
Porte marteaux	01	15 000	15 000
Marteaux	06	3 000	18 000
Joint pour chambre de broyage	01	2 500	2 500
Courroie B91	02	6 000	12 000
Vis de serrage pour couvercle	02	6 000	12 000
Moteur électrique à rebobiner	01	45 000	45 000
Tamis de farine	02	7 000	15 000
Tamis de sankhale	02	7 500	15 000
TOTAL			229 500
Main d'œuvre 20%			45 900
TOTAL GENERAL			275 400

Arrêtée la présente facture à la somme de : **DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE QUATRE CENT FRANCS CFA.**

PAVÉ - LIVRÉ



12/3 Facture réparation décortiqueuse à céréales à céréales

« HINDOU ENTREPRISE » SARL

Ziguinchor (Sénégal)
Quartier Goumel – Villa N° 1147
RC : SN.ZGR. 2017B.1611
NINEA : 006635132 - 2P2
Tel : 77 643 99 97 / 78 498 39 24
Email : hinnou.hinnou@gmail.com
Banque Agricole du Sénégal N° SN 04803001.00109829301 89

GENERALE DE PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS

FACTURE N° 2226		Ziguinchor, le 30/04/2019	
relative à la réparation d'une décortiqueuse à céréales à Baïla pour le compte de Kassoumay		Client : Association KASSOUMAY	
Désignation	Quantité	Prix CFA	
		Unitaire	Total
Poulie avec 02 gorges	01	20 000	20 000
Poulie avec 01 gorge	02	30 000	60 000
Balais de décortiqueuse	02	6 000	12 000
Tamis de décortiqueuse	01	15 000	15 000
Disque de décortiqueuse	08	2 500	20 000
Paliers 205 ovales	04	5 000	20 000
Poulie	01	30 000	30 000
Courroies	02	6 000	12 000
Poulie	01	20 000	20 000
TOTAL			209 000
Main d'œuvre 20%			41 800
TOTAL GENERAL			250 800

Arrêtée la présente facture à la somme de : **DEUX CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT FRANCS CFA.**

PAYÉ - LIVRÉ



12/4 Facture réparation décortiqueuse à céréales à riz

« HINDOU ENTREPRISE » SARL

Ziguinchor (Sénégal)

Quartier Goumel – Villa N° 1147

RC : SN.ZGR. 2017B.1611

NINEA : 006635132 - 2P2

Tel : 77 643 99 97 / 78 498 39 24

Email : hinnou.hinnou@gmail.com

Banque Agricole du Sénégal N° SN 04803001.00109829301 89

GENERALE DE PRODUITS AGRICOLES ET INDUSTRIELS

FACTURE N° 2227		Ziguinchor, le 30/04/2019	
relative à la réparation d'une décortiqueuse à riz à Baïla pour le compte de Kassoumay		Client : Association KASSOUMAY	
Désignation	Quantité	Prix CFA	
		Unitaire	Total
Vis de décortiqueuses	02	6 000	12 000
Réparation pilon	01	15 000	15 000
Paliers 207	02	8 000	16 000
Courroies B91	02	6 000	12 000
TOTAL			55 000
Main d'œuvre 20%			11 000
TOTAL GENERAL			66 000

Arrêtée la présente facture à la somme de : **SOIXANTE SIX MILLE FRANCS CFA.**

PAYÉ - LIVRÉ



12/5 Réception batteuse à céréales

SISMAR
B.P.3214 DAKAR

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SAHÉLIENNE DE MÉCANIQUES
DE MATÉRIELS AGRICOLES ET DE REPRÉSENTATIONS
Société anonyme au capital de 430 000.000 CFA
Siège Social: Km 16 Route de Niakhar
Tél: 33 878 11 77 - Fax: 33 854 65 93
Usine à Fatick: Tél: 33 855 41 12 - 33 853 41 19
Fax: 33 855 41 19
NIT: 206.022.4602 - RINE: 3028820262

Réf. cde client	Folio N°	Réf. SISMAR
	L2022/095	

BORDEREAU DE LIVRAISON

du 1 12 2022

Destinataire: ASSOCIATION


KASSOUMAI ^{N° 0026148} 78

Quantité	Référence (nomenclature)	Désignation du Matériel	Observations
01		MINI BATTEUSE TOURNA	
		Moteur 12 cv	line
		avec 1 jeu de cla	moteur
		1 corde d'allumage	

N° SISMAR 111 - CLIENT RETOUR - SISMAR 1
 NB - Toutes nos livraisons sont effectuées sans aucune retenue, les mandats et chèques voyagent exclusivement aux risques et périls du destinataire. Le Tribunal de Dakar est seul compétent en cas de litige.

Facture N°

Magasinier:

Chef Magasinier: 

Livré à: ASSOCIATION

KASSOUMAI 78

Transporteur: SISMAR

CHIRIK PIRA WANE

Camion N°

Wagon N°

Destinataire final: ASSOCIATION

KASSOUMAI 78

PROCES-VERBAL DE RECEPTION


Livraison conforme au présent bordereau
OUI - NON (barre la mention inutile)

Reserves éventuelles:

Réceptionnaire: 

Signature

Date: 4/12 2022



12/6 Facture batteuse à céréales

	Société Industrielle Sahélienne de Mécanique, de Matériels Agricoles et de Représentation Société Anonyme – RC. 81-B-145/NINEA 0028820 2G2	Certifiée 
---	--	--

NOTRE REFERENCE	FACTURE
L 2022/095	FC 2022/099
	BL 26148

POUT, le 06 DECEMBRE 2022

DOIT : ASSOCIATION KASSOUMAI 78

Compte bancaire : CREDIT DU SENEGAL
N° SN060 01040 060253064000 05

CNCAS :
N° SN048 01001 000100152801 87

U	QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	1	Mini batteuse Touba moteur 12 cv Polyvalente(mil/mais/sorgho) montée sur train de roues pneumatique Rendement : 400 à 500 kg/h,	4 400 000	4 400 000
	1	Transport+ formation à baila	200 000	200 000
		TOTAL HORS TVA	F CFA	4 600 000
		TVA 18%		828 000
		MONTANT TOTAL TTC		5 428 000
Paiement : par FOOC N° 073 du 06/12/2022 de 2 714 000 cfa virement bancaire				
		Montant total TTC	F CFA	5 428 000



Arrêté la présente facture à la somme de : Cinq Millions Quatre Cent Vingt Huit Millr francs CFA./.

Nos prix sont établis d'après les conditions économiques en vigueur à ce jour, et seraient éventuellement réactualisés dans la mesure où ils auront été influencés par les nouvelles conditions économiques, cours des matières ou produits, salaires, transport, charges fiscales, charges sociales, etc. décret ou lois pouvant intervenir avant la livraison effectuée


12/7 Engagement travaux de raccordement eau Diacoye Banga

Complexe de santé
Diacoye Banga

Le 5 décembre 2022.

Je soussigné, Abdou Fina Dieme,
trésorier général du CDS de Diacoye Banga
s'engage sur le prise en charge par le
village des travaux de réalisation
des tranchées pour le raccordement de
la canalisation d'eau (piste) au poste de
santé et de la pose d'un compteur
(abonnement)

Abdou Fina Dieme



Martine Ayyalin
Kassoumendi 78



12/8 Devis Diacoye Banga réactualisé

EN. CO. RE. BAT.

ENTREPRISE DE CONCEPTION
ET DE RÉALISATION DE BATIMENT
Médina Plateau / Bignona
Tél (221) 77 652 84 67
SN ZGR 2010 – A 930
NINEA : 004317485. 1P1

Baïla, le 14/12 /2022

DEVIS ESTIMATIF DE TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'ADDUCTION D'EAU DANS LE POSTE DE SANTE DE DIACOYE BANGA

DESIGNATIONS	QUANTITE	UNITE	PRIX UNITAIRES	PRIX TOTAUX
I. LOGEMENT				
Plafonnage en contreplaqué de 4mm sur structure en Let T en bois	119,6	m ²	10 200	1 219 920
Peinture gylatex sous plafond	119,6	m ²	1 000	119 600
Peinture gylatex sur murs intérieurs et extérieurs	1047,03	m ²	1 000	1 047 030
Peinture à huile sur menuiserie	137,88	m ²	2 000	275 760
Serrures	07	U	7 500	52 500
TOTAL LOGEMENT				2 714 810
II. MATERNITE				
Plafonnage en contreplaqué de 4mm sur structure en Let T en bois	97,38	m ²	10 200	993 276
Peinture gylatex sous plafond	97,38	m ²	1 000	97 380
Peinture à l'huile sur murs intérieurs	543,6	m ²	2 000	1 087 200
Peinture gylatex sur mur extérieurs	162	m ²	1 000	162 000
Peinture à huile sur menuiserie	125,04	m ²	2 000	250 080
Serrures	06	U	7 500	45 000
Volets fenêtres 2 battants	01	U	45 000	45 000
TOTAL MATERNITE				2 679 936
III. POSTE DE SANTE				
Plafonnage en contreplaqué de 4mm sur structure en Let T en bois	134,52	m ²	10 200	1 372 104
Peinture gylatex sous plafond	134,52	m ²	1 000	134 520
Peinture gylatex sur murs intérieurs	988,03	m ²	1 000	988 030
Peinture gylatex sur mur extérieurs	164	m ²	1 000	164 000
Peinture à huile sur menuiserie	210,07	m ²	2 000	420 140
A. BLOC TOILETTE POSTE DE SANTÉ				
Peinture bloc toilettes intérieurs et extérieurs	52,09	m ²	2 000	104 180
Crochets GM	02	U	1 500	3 000
TOTAL BLOC TOILETTE				107 180
TOTAL POSTE DE SANTE				3 185 974
TOTAUX REHABILITATION				8 580 720

PLOMBERIE - SANITAIRE				
I. ADDUCTION D'EAU				
Rouleau tuyau JR Ø 32	02	u	30 000	60 000
Rouleau tuyau JR Ø 25	02	u	25 000	50 000
Té JR Ø 32 égaux	02	u	2 500	5 000
Té JR Ø 25 égaux	05	u	2 000	10 000
Coude JR Ø 25 égaux	6	u	2 000	12 000
Collier de prise en charge 63 /32	3	u	13 000	39 000
Embouts JR mâle Ø32	3	u	2 500	7 500
Tuyau pression Ø 32	9	ml	6 500	58 500
Coude pression Ø 32	7	u	700	4 900
Tuyau pression Ø 25	9	ml	3 500	31 500
Embout pression Ø 25	10	u	700	7 000
Embout pression Ø32	2	u	700	1 400
Coude galva 15/21	6	u	700	4 200
Tuyau évacuation Ø 110	3	u	13 000	39 000
Tuyau évacuation Ø 75	2	u	11 000	22 000
Evier un bac complet	1	u	40 000	40 000
Robinet lavabo Venuche	2	u	8 500	17 000
Colonne de douche complet	2	u	9 000	18 000
Robinet de puisage (P)	6	u	6 000	36 000
Rouleau téflon	7	u	1 000	7 000
Tuyau pex 14/18	40	ml	1000	40 000
Manchon pex femelle 14/18	10	u	1000	10 000
Coude pex femelle 14/018	6	u	1 000	6 000
Vanne d'arrêt JR Ø 32	1	u	6 000	6 000
Couteau	1	u	10 000	10 000
Robinet d'arrêt après compteur	2	u	6 000	12 000
Coude galva femelle	6	u	700	4 200
Embout mâle Ø32	6	u	700	4 200
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE				562 400
COÛT TOTAL DE LA REHABILITATION ET DE LA PLOMBERIE - SANITAIRE				9 143 120

Arrêté ce présent devis à la somme de : NEUF MILLIONS CENT QUARANTE TROIS MILLE CENT VINGT FRANCS CFA (9 143 120 F CFA).

NB : le corps d'état de l'étanchéité est pris en charge par l'entrepreneur que je suis.

L'ENTREPRENEUR

EN.CO.RE.BAT
 Entreprise de Conception
 de Réalisation de Bâtiments
 Médina Plateau / Bignona
 Le Directeur

BABOUCAR COLY

12/9 Devis raccordement réseau SENELEC Djilacounda

Mamadou Lamine BADJI
 Electricien Bâtiment- Réseau et Solaire
 NINEA : 006796249 du 12-04-2018
 Sindian Foussilaye-Bignona-Sénégal
 Tél: 77 944 80 36 / 77 209 05 95

Date : 07-02-2022

FACTURE N° 01
 M. Maternité Djilacounda doit

Quantité	Désignation	Prix unitaire	Prix total
1	Polelet entier et ses élément	11000F	11000F
1	Niche compteur	10000F	10000F
30 m	fil TH Rouge	800F	24000F
30 m	fil TH bleu	800F	24000F
1	Tube PVC de 25	4000	4000F
2	cordons de 25	500	1000F
4	coliers de 25	300F	1200F
1	dijoncteur monophasé	7000F	7000F
1	Tableau dijoncteur	500F	500F
30 m	Tube orange N° 11	200F	6000F
50 m	Cable 2,5	800F	40000F
1	Bouleau Cable 4,5	47000F	47000F
6	boites A tache	1000F	6000F
6	boites dérivation	1000F	6000F
17	douilles	500F	8500F
17	contact simple	500F	8500F
17	Ampoules	1000F	17000F
3	schest noir	250	750F
1	Sac de ciment	5000	5000F
6	prises	500	3000F
	⚡	⚡	⚡
	Main d'œuvre	85000F	85000F
	⚡	⚡	⚡
Total			315950F

Mamadou L. B. Badji
 Tél: 77 944 80 36 / 77 209 05 95
 Electricien Bâtiment
 NINEA : 006796249 du 12-04-2018
 Sindian Foussilaye-Bignona-Sénégal

Arrêtée la présente facture à la somme de Trois quinze mille
neuf cent cinquante Francs